



T. Kornicki Dienstleistungen in EDV & IT

A-1230 Wien

Othellogasse 1/RH8/2

Fax/Tel: +43-1-6157099

<mailto:tkornicki@chello.at> <http://members.chello.at/tkornicki> <http://www.dyrektywa.com>

Inbetriebnahme

22.01.2004 20:24:33

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| AID: 2 | Auftragsnummer: A648/12/2004 | Erstellt durch: |
| Hersteller: Peiner GmbH | | Abteilung: Technisches Büro 2 |
| Vertrieb/Importeur: Kranvertrieb & Service GmbH | | Name: Hans Eberhart |
| | | Datum: 31.07.2003 |
| Maschine: Drehkran | | Bearbeitet durch: |
| Type/Modell: S16 | | Abteilung: Technische Dokumentation |
| | | Name: Astrid Bauer |
| | | Datum: 31.07.2003 |
| Bestimmungsgemäße Verwendung: | | |
| Zum Heben und Bewegen von frei hängenden Lasten | | |

| Lfn. Nr. | Anforderung | Anforderung erfüllt? |
|---|---|----------------------|
| Vorbereitung zur Inbetriebnahme | | |
| 1, | Sind die zu entfernenden Transportsicherungen deutlich gekennzeichnet? | Ja |
| 2, | Sind spezielle Anforderungen an den Standort gegeben, Abmaße, Gewicht, Betriebsfläche, Zufahrtswege? | Ja |
| 3, | Ist die Boden- und Deckenbelastung ausreichend berücksichtigt, auch für Abstellflächen? | Ja |
| 4, | Sind sämtliche Energieanschlüsse/Betriebsanschlüsse am Aufstellplatz vorhanden? | Ja |
| 5, | Gibt es spezielle Anforderungen an die Zufuhr und Abfuhr von Energie, Betriebsflüssigkeiten, Zu- und Abluft u. Feststoffen? | Nein |
| 6, | Anforderungen an Befestigung, Verankerung und Vibrationsdämpfung | Ja |
| 7, | Wird die Inbetriebnahme durch Werkspersonal durchgeführt? | Ja |
| 8, | Liegen sämtliche Informationen diesen Personen vor? | Ja |
| 9, | Liegt die Information für die Inbetriebnahme mehrsprachig vor? | Nein |
| 10, | Sind für die Inbetriebnahme Werkzeichnungen erforderlich? | Ja |
| 11, | Sind für die Inbetriebnahme spezielle Werkzeuge oder Meßzeuge erforderlich? | Ja |
| 12, | Sind die speziellen Werkzeuge der Maschine beigelegt? | Ja |
| 13, | Sind die benötigten Werkzeuge ausreichend beschrieben? | Ja |
| 14, | Benötigt die Maschine speziell ausgebildetes Bedienpersonal? | Nein |
| 15, | Ist die Anwesenheit der späteren Bedienpersonen während der Inbetriebnahme erforderlich? | Ja |
| 16, | Müssen sämtliche Sicherheitsvorrichtungen bereits bei der Inbetriebnahme vorhanden sein? | Ja |
| Bemerkungen: Alle Überlastsicherungen einstellen | | |

Erstellt mit dem Programm "Gefährdungsanalyse nach EN292 und EN1050" - ©2003 T.Kornicki

Lizenziert für: T.Kornicki, Dienstleistungen in EDV und IT
A-1230 Wien, Othellogasse 1/RH 8/2
Tel./Fax. +43-1-6157099
email: tkornicki@dyrektywa.com